

令和7年度有機フッ素化合物(PFOS、PFOA)の水質検査結果

神戸市内2系統の配水ブロックにおいて、有機フッ素化合物(PFOS、PFOA)の水質検査を実施しました。
測定結果は、厚生労働省が定めた暫定目標値を下回っており、水道水の安全性を確認しています。

検査項目: ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)

採取年月日: 令和7年7月3日 検査期間: 令和7年7月3日～令和7年7月8日

配水ブロック系統	検査場所	検体飲料名	検査結果	暫定目標値 ※1
中央水源地系統	中央水源地No.1井戸	原水	0.000005mg/L未満 (5ng/L未満)	0.00005mg/L以下 (50ng/L以下)
	神戸町大字齊田地内 給水栓	水道水 (浄水)	0.000005mg/L未満 (5ng/L未満)	0.00005mg/L以下 (50ng/L以下)
北部水源地系統	北部水源地No.1井戸	原水	0.000005mg/L未満 (5ng/L未満)	0.00005mg/L以下 (50ng/L以下)
	神戸町大字横井地内 給水栓	水道水 (浄水)	0.000005mg/L未満 (5ng/L未満)	0.00005mg/L以下 (50ng/L以下)

※1 暫定目標値はペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の合計値

※2 神戸町での水源は全て地下水(深さ80m以上)から原水を採水しており、塩素滅菌処理した水道水(浄水)を
各家庭や事業所などに配水しております。